

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JEREMOABO-BA

REVISÃO:	01
BDI	21,00%
ORSE:	ago/21
SINAPI:	ago/21
CONDER:	ago/21
SICRO:	jul/21

**DATA
BASE:**

SEMANA

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR DO SERVIÇO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
AV. SÃO JOSÉ		100,0%	5.533.630,61	616.016,51	2.159.437,84	958.294,42	949.228,62	530.633,44	320.019,78
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	0,47%	26.064,00	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,16%	8.660,37	50,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
1.3	DEMOLIÇÃO E MEIO FIO	4,81%	266.254,10		100,00%				
1.4	TERRAPLENAGEM	6,18%	341.857,95	100,00%					
1.5	FRESAGEM DE CAPA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	0,82%	45.329,02	60,00%	20,00%	20,00%			
1.6	EXECUÇÃO DE CAPA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (CBUQ)	42,24%	2.337.223,29		60,00%	20,00%	20,00%		
1.7	CANTEIRO	43,06%	2.382.869,61	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%
1.8	SINALIZAÇÃO	1,77%	97.698,97					50,00%	50,00%
1.9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,50%	27.673,30						100,00%
Percentual Simples				11,13%	39,02%	17,32%	17,15%	9,59%	5,78%
Percentual Acumulado				11,13%	50,16%	67,47%	84,63%	94,22%	100,00%
Total Simples				616.016,51	2.159.437,84	958.294,42	949.228,62	530.633,44	320.019,78
Total Acumulado				616.016,51	2.775.454,35	3.733.748,77	4.682.977,38	5.213.610,83	5.533.630,61